

変更契約一覧

変更契約日（令和7年度下半期分）

工事名	役場庁舎外壁修繕工事		
請負者	株式会社梶原工業所		
工期	令和7年6月27日 から 令和7年10月31日 まで		
当初契約日	令和7年6月26日	変更契約日	令和7年10月1日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	34,430,000		39,710,000 5,280,000 増
変更理由	施工前の調査において外壁及び軒天の補修必要範囲の拡大が判明し、修繕範囲を拡大したため増額。		

工事名	町道0110号線舗装修繕工事		
請負者	渡辺工業株式会社		
工期	令和7年7月31日 から 令和7年10月31日 まで		
当初契約日	令和7年7月30日	変更契約日	令和7年10月9日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	3,960,000		4,139,300 179,300 増
変更理由	現場の損傷状況から舗装範囲を拡大変更したため増額。		

工事名	町道5019・5024号線雨水対策工事		
請負者	株式会社hayakawaD.K		
工期	令和7年11月27日 から 令和8年1月30日 まで		
当初契約日	令和7年11月26日	変更契約日	令和7年12月24日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	5,896,000		6,051,100 155,100 増
変更理由	現場の損傷状況から舗装範囲を拡大変更したため増額。		

工事名	国道137号配水本管布設替工事		
請負者	株式会社熱研メンテナンス		
工期	令和7年10月1日 から 令和8年1月10日 まで		
当初契約日	令和7年9月30日	変更契約日	令和8年1月5日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	29,425,000		27,925,700 1,499,300 減
変更理由	給水管切替予定地にて、今後水道使用予定のないことが判明し、給水切替工事が不要になったため減額。		

変更契約一覧

変更契約日（令和7年度下半期分）

工事名	町道0103号線舗装修繕工事(1工区)		
請負者	株式会社hayakawaD.K		
工期	令和7年11月27日 から 令和8年3月25日 まで		
当初契約日	令和7年11月26日	変更契約日	令和8年1月14日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	6,105,000		6,483,400 378,400 増
変更理由	掘削したところ、既設舗装の処分量が想定より増加したため増額。		

工事名	町道0116号線舗装修繕工事		
請負者	株式会社吉野土建		
工期	令和7年10月30日 から 令和8年1月30日 まで		
当初契約日	令和7年10月29日	変更契約日	令和8年1月22日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	17,600,000		18,029,000 429,000 増
変更理由	既設の舗装構成が想定と異なり、オーバーレイ工法に変更したため増額。		

工事名	町道5054号線道路改良工事(2工区)		
請負者	株式会社hayakawaD.K		
工期	令和7年12月26日 から 令和8年3月31日 まで		
当初契約日	令和7年12月25日	変更契約日	令和8年2月5日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	3,872,000		3,495,800 376,200 減
変更理由	電柱支柱が工事の支障となることが判明し、舗装止めの延長を減らしたため減額。		

工事名	農道30号線污水管渠布設工事		
請負者	株式会社hayakawaD.K		
工期	令和8年1月28日 から 令和8年3月31日 まで		
当初契約日	令和8年1月27日	変更契約日	令和8年2月16日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	5,126,000		5,638,600 512,600 増
変更理由	想定より地盤が脆く、掘削範囲外の路盤が流出し表層が崩れたことにより、舗装復旧範囲が拡大したため増額。		

変更契約一覧

変更契約日（令和7年度下半期分）

工事名	町道0151号線道路改良工事		
請負者	フジコンストラクト株式会社		
工期	令和7年10月30日 から 令和8年3月25日 まで		
当初契約日	令和7年10月29日	変更契約日	令和8年3月16日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	18,458,000		18,802,300 344,300 増
変更理由	別工事の防球フェンス設置工事と同時施工としたことにより、本工事のコンクリート取壊数量が増加したため増額。		

工事名	町道1088・1089号線路面標示工事		
請負者	株式会社hayakawaD.K		
工期	令和7年12月26日 から 令和8年3月31日 まで		
当初契約日	令和7年12月25日	変更契約日	令和8年3月16日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	5,280,000		7,749,500 2,469,500 増
変更理由	カーブや分岐で路面標示の視認性が低く、路面標示の間隔を短くし、設置箇所を増やしたため増額。		

工事名	町道3166号線改良工事		
請負者	株式会社中村土木石材		
工期	令和8年2月27日 から 令和8年3月31日 まで		
当初契約日	令和8年2月26日	変更契約日	令和8年3月16日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	6,446,000		6,699,000 253,000 増
変更理由	掘削時に溶岩があり、破碎が追加となったため増額。		